



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Município/UF
São Pedro dos Ferros

Proponente P.M. SÃO PEDRO DOS FERROS	Objeto Reforma e Readequação das Escolas e Creche Municipais	Empreendimento/Apelido Readequação das Escolas e Creche M
--	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALVES DE SOUZA	46.916,79	34,44%		-
1.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%	100,00	100,00
1.2	Banheiros - Demolição	1.124,93	0,83%	50,00	50,00
1.3	Banheiros - Reconstrução	2.101,41	1,54%	50,00	50,00
1.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.481,12	8,43%	20,00	20,00
1.5	Banheiros - Acabamentos	3.973,00	2,92%		-
1.6	Banheiros - Esquadilhas	1.654,30	1,21%		-
1.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.967,86	1,44%	20,00	20,00
1.8	Banheiros - Serviços Complementares	387,25	0,28%		-
1.9	Cozinha - Demolição	437,08	0,32%		-
1.10	Cozinha - Reconstrução	3.798,69	2,79%		-
1.11	Cozinha - Inst. Hidrossanitárias	4.748,36	3,49%		-
1.12	Cozinha - Acabamentos	3.401,82	2,50%		-
1.13	Cozinha - Inst. Elétricas	1.268,34	0,93%		-
1.14	Cozinha - Serviços Complementares	291,15	0,21%		-
1.15	Reforma do Banheiro - Funcionários	2.129,18	1,56%		-
1.16	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	5.093,13	3,74%		-
1.17	Serviços Finais	2.918,02	2,14%		-
2	ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARIA CAMPOS SETTE	38.660,21	28,38%		-
2.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%	100,00	100,00
2.2	Banheiros - Demolição	1.271,45	0,93%	50,00	50,00
2.3	Banheiros - Reconstrução	4.546,71	3,34%	50,00	50,00
2.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	13.518,75	9,92%	20,00	20,00
2.5	Banheiros - Acabamentos	6.757,58	4,96%		-
2.6	Banheiros - Esquadilhas	2.696,26	1,98%		-
2.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.644,24	1,21%	20,00	20,00
2.8	Banheiros - Serviços Complementares	556,51	0,41%		-
2.9	Banheiro - Funcionários	1.925,94	1,41%		-
2.10	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	2.702,79	1,98%		-
2.11	Serviços Finais	2.898,83	2,13%		-
3	CRECHE MUNICIPAL ALEIXINA SILVEIRA GOULART	50.633,74	37,17%		-
3.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%	100,00	100,00
3.2	Berçário e Banheiros - Demolição	1.093,75	0,80%	100,00	100,00
3.3	Berçário e Banheiros - Construção/Ampliação	21.339,92	15,67%	80,00	80,00
3.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.533,00	8,47%	10,00	10,00
3.5	Berçário/Banheiros - Acabamento	9.771,71	7,17%		-
3.6	Berçário/Banheiros - Esquadilhas	3.084,62	2,26%		-
3.7	Berçário/Banheiros - Inst. Elétricas	2.635,31	1,93%	20,00	20,00
3.8	Serviços Complementares	531,79	0,39%		-
3.9	Serviços Finais	502,49	0,37%		-
	Total (%):			22,40	22,40
	Total (R\$):	136.210,74	100,00%	30.514,14	30.514,14

São Pedro dos Ferros/MG, 28 de agosto de 2018

Local/Data

Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ros/MG

Proponente P.M. SÃO PEDRO DOS FERROS	Objeto Reforma e Readequação das Escolas e Creche Municipais	Municipais
--	--	------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 2	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALVES DE SOUZA	46.916,79	34,44%		-
1.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
1.2	Banheiros - Demolição	1.124,93	0,83%	-	50,00
1.3	Banheiros - Reconstrução	2.101,41	1,54%	-	50,00
1.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.481,12	8,43%	30,00	50,00
1.5	Banheiros - Acabamentos	3.973,00	2,92%	50,00	50,00
1.6	Banheiros - Esquadilhas	1.654,30	1,21%	50,00	50,00
1.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.967,86	1,44%	30,00	50,00
1.8	Banheiros - Serviços Complementares	387,25	0,28%	30,00	30,00
1.9	Cozinha - Demolição	437,08	0,32%		-
1.10	Cozinha - Reconstrução	3.798,69	2,79%		-
1.11	Cozinha - Inst. Hidrossanitárias	4.748,36	3,49%		-
1.12	Cozinha - Acabamentos	3.401,82	2,50%		-
1.13	Cozinha - Inst. Elétricas	1.268,34	0,93%		-
1.14	Cozinha - Serviços Complementares	291,15	0,21%		-
1.15	Reforma do Banheiro - Funcionários	2.129,18	1,56%		-
1.16	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	5.093,13	3,74%		-
1.17	Serviços Finais	2.918,02	2,14%		-
2	ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARIA CAMPOS SETTE	38.660,21	28,38%		-
2.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
2.2	Banheiros - Demolição	1.271,45	0,93%		50,00
2.3	Banheiros - Reconstrução	4.546,71	3,34%		50,00
2.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	13.518,75	9,92%	30,00	50,00
2.5	Banheiros - Acabamentos	6.757,58	4,96%	50,00	50,00
2.6	Banheiros - Esquadilhas	2.696,26	1,98%	50,00	50,00
2.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.644,24	1,21%	30,00	50,00
2.8	Banheiros - Serviços Complementares	556,51	0,41%	30,00	30,00
2.9	Banheiro - Funcionários	1.925,94	1,41%		-
2.10	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	2.702,79	1,98%		-
2.11	Serviços Finais	2.898,83	2,13%		-
3	CRECHE MUNICIPAL ALEIXINA SILVEIRA GOULART	50.633,74	37,17%		-
3.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
3.2	Berçário e Banheiros - Demolição	1.093,75	0,80%		100,00
3.3	Berçário e Banheiros - Construção/Ampliação	21.339,92	15,67%	20,00	100,00
3.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.533,00	8,47%	90,00	100,00
3.5	Berçário/Banheiros - Acabamento	9.771,71	7,17%	30,00	30,00
3.6	Berçário/Banheiros - Esquadilhas	3.084,62	2,26%	50,00	50,00
3.7	Berçário/Banheiros - Inst. Elétricas	2.635,31	1,93%	30,00	50,00
3.8	Serviços Complementares	531,79	0,39%		-
3.9	Serviços Finais	502,49	0,37%		-
	Total (%):			26,66	49,07
	Total (R\$):	136.210,74	100,00%	36.319,39	66.833,53

São Pedro dos Ferros/MG, 28 de agosto de 2018

Local/Data



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Localidade
Bairros Centro, Lagoa Seca e São J. C

Proponente P.M. SÃO PEDRO DOS FERROS	Objeto Reforma e Readequação das Escolas e Creche Municipais
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALVES DE SOUZA	46.916,79	34,44%		-
1.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
1.2	Banheiros - Demolição	1.124,93	0,83%	50,00	100,00
1.3	Banheiros - Reconstrução	2.101,41	1,54%	50,00	100,00
1.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.481,12	8,43%	20,00	70,00
1.5	Banheiros - Acabamentos	3.973,00	2,92%		50,00
1.6	Banheiros - Esquadilhas	1.654,30	1,21%		50,00
1.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.967,86	1,44%	50,00	100,00
1.8	Banheiros - Serviços Complementares	387,25	0,28%	30,00	60,00
1.9	Cozinha - Demolição	437,08	0,32%	100,00	100,00
1.10	Cozinha - Reconstrução	3.798,69	2,79%	100,00	100,00
1.11	Cozinha - Inst. Hidrossanitárias	4.748,36	3,49%	100,00	100,00
1.12	Cozinha - Acabamentos	3.401,82	2,50%	50,00	50,00
1.13	Cozinha - Inst. Elétricas	1.268,34	0,93%	20,00	20,00
1.14	Cozinha - Serviços Complementares	291,15	0,21%		-
1.15	Reforma do Banheiro - Funcionários	2.129,18	1,56%	50,00	50,00
1.16	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	5.093,13	3,74%	50,00	50,00
1.17	Serviços Finais	2.918,02	2,14%		-
2	ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARIA CAMPOS SETTE	38.660,21	28,38%		-
2.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
2.2	Banheiros - Demolição	1.271,45	0,93%	50,00	100,00
2.3	Banheiros - Reconstrução	4.546,71	3,34%	50,00	100,00
2.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	13.518,75	9,92%	20,00	70,00
2.5	Banheiros - Acabamentos	6.757,58	4,96%	50,00	100,00
2.6	Banheiros - Esquadilhas	2.696,26	1,98%	50,00	100,00
2.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.644,24	1,21%	50,00	100,00
2.8	Banheiros - Serviços Complementares	556,51	0,41%	30,00	60,00
2.9	Banheiro - Funcionários	1.925,94	1,41%	20,00	20,00
2.10	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	2.702,79	1,98%	20,00	20,00
2.11	Serviços Finais	2.898,83	2,13%		-
3	CRECHE MUNICIPAL ALEIXINA SILVEIRA GOULART	50.633,74	37,17%		-
3.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
3.2	Berçário e Banheiros - Demolição	1.093,75	0,80%		100,00
3.3	Berçário e Banheiros - Construção/Ampliação	21.339,92	15,67%		100,00
3.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.533,00	8,47%		100,00
3.5	Berçário/Banheiros - Acabamento	9.771,71	7,17%	40,00	70,00
3.6	Berçário/Banheiros - Esquadilhas	3.084,62	2,26%	50,00	100,00
3.7	Berçário/Banheiros - Inst. Elétricas	2.635,31	1,93%	50,00	100,00
3.8	Serviços Complementares	531,79	0,39%		-
3.9	Serviços Finais	502,49	0,37%		-
	Total (%):			28,33	77,39
	Total (R\$):	136.210,74	100,00%	38.582,58	105.416,11

São Pedro dos Ferros/MG, 28 de agosto de 2018

Local/Data

Newton Gabriel Avelar
Prefeito Municipal



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Operario

Proponente P.M. SÃO PEDRO DOS FERROS	Objeto Reforma e Readequação das Escolas e Creche Municipais
--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)
1	ESCOLA MUNICIPAL PROF. ALVES DE SOUZA	46.916,79	34,44%		-
1.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
1.2	Banheiros - Demolição	1.124,93	0,83%		100,00
1.3	Banheiros - Reconstrução	2.101,41	1,54%		100,00
1.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.481,12	8,43%	30,00	100,00
1.5	Banheiros - Acabamentos	3.973,00	2,92%	50,00	100,00
1.6	Banheiros - Esquadilhas	1.654,30	1,21%	50,00	100,00
1.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.967,86	1,44%		100,00
1.8	Banheiros - Serviços Complementares	387,25	0,28%	40,00	100,00
1.9	Cozinha - Demolição	437,08	0,32%		100,00
1.10	Cozinha - Reconstrução	3.798,69	2,79%		100,00
1.11	Cozinha - Inst. Hidrossanitárias	4.748,36	3,49%		100,00
1.12	Cozinha - Acabamentos	3.401,82	2,50%	50,00	100,00
1.13	Cozinha - Inst. Elétricas	1.268,34	0,93%	80,00	100,00
1.14	Cozinha - Serviços Complementares	291,15	0,21%	100,00	100,00
1.15	Reforma do Banheiro - Funcionários	2.129,18	1,56%	50,00	100,00
1.16	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	5.093,13	3,74%	50,00	100,00
1.17	Serviços Finais	2.918,02	2,14%	100,00	100,00
2	ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARIA CAMPOS SETTE	38.660,21	28,38%		-
2.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
2.2	Banheiros - Demolição	1.271,45	0,93%		100,00
2.3	Banheiros - Reconstrução	4.546,71	3,34%		100,00
2.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	13.518,75	9,92%	30,00	100,00
2.5	Banheiros - Acabamentos	6.757,58	4,96%		100,00
2.6	Banheiros - Esquadilhas	2.696,26	1,98%		100,00
2.7	Banheiros - Inst. Elétricas	1.644,24	1,21%		100,00
2.8	Banheiros - Serviços Complementares	556,51	0,41%	40,00	100,00
2.9	Banheiro - Funcionários	1.925,94	1,41%	80,00	100,00
2.10	Adequação a NBR9050 - Acessibilidade	2.702,79	1,98%	80,00	100,00
2.11	Serviços Finais	2.898,83	2,13%	100,00	100,00
3	CRECHE MUNICIPAL ALEIXINA SILVEIRA GOULART	50.633,74	37,17%		-
3.1	Serviços Iniciais Gerais	141,15	0,10%		100,00
3.2	Berçário e Banheiros - Demolição	1.093,75	0,80%		100,00
3.3	Berçário e Banheiros - Construção/Ampliação	21.339,92	15,67%		100,00
3.4	Banheiros - Inst. Hidrossanitárias	11.533,00	8,47%		100,00
3.5	Berçário/Banheiros - Acabamento	9.771,71	7,17%	30,00	100,00
3.6	Berçário/Banheiros - Esquadilhas	3.084,62	2,26%		100,00
3.7	Berçário/Banheiros - Inst. Elétricas	2.635,31	1,93%		100,00
3.8	Serviços Complementares	531,79	0,39%	100,00	100,00
3.9	Serviços Finais	502,49	0,37%	100,00	100,00
	Total (%):			22,61	100,00
	Total (R\$):	136.210,74	100,00%	30.794,63	136.210,74

São Pedro dos Ferros/MG, 28 de agosto de 2018

Local/Data